



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057202-23	Nº SICONV 869728	GIGOV JOÃO PESSOA	GESTOR MINISTÉRIO DOS ESPORTES	PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 16/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO			MUNICÍPIO / UF CACIMBA DE DENTRO/ PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO DA CIDADE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB.			INÍCIO DA OBRA 01/08/2019

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 599.217,79

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	01/05/2019	51.987,73	51.987,73	8,68%	8,68%		-92	13			1	3.699,95
2	01/06/2019	411,81	52.399,54	0,07%	8,74%		-61	6			2	7.287,64
3	01/07/2019	10.580,95	62.980,49	1,77%	10,51%		-31	17			3	-
4	01/08/2019	353,76	63.334,25	0,06%	10,57%	20,55%	0	17	17	11,11%	4	-
5	01/09/2019	-	63.334,25	0,00%	10,57%	20,55%	31	18	-13	-8,50%	5	35.051,22
6	01/10/2019	-	63.334,25	0,00%	10,57%	44,92%	61	49	-12	-7,84%	6	17.295,44
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 63.334,25		10,57%			Dias Adiant. / Atraso:		-12	-7,84%		

CACIMBA DE DENTRO/ PB, 29 de março de 2022

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0